

姚安至南华高速公路（南华段）第三施工总承包部二期临时用地土地复垦方案
（公示稿）

云南云岭公大公路工程有限公司

2023 年 10 月

第一部分 方案编制背景

一、任务由来

姚安至南华高速公路建设项目现已列入省发改委发布的《滇中城市群发展规划》和中共云南省委办公厅印发《云南省县域高速公路“互联互通”工程实施方案》高速路网中，是县县通高，互联互通、成环成网的组成部分。因此，本项目的建设是落实“一带一路”“面向南亚东南亚辐射中心”战略部署，实施“西部大开发”战略，促进区域经济合作的需要。项目建成后，将成为楚雄州乃至云南省出境入川的南北（纵向）高速通道；是填补区域骨干路网空白，完善区域高速公路网结构的需要；是楚大高速复线与 G56 杭瑞高速重要连接线；是路网加密及加强，区域互联互通的重要通道，是发展云南省野生菌交易之都，发展高原特色农业，开发沿线生物资源的重要通道；是扶贫攻坚、实施精准扶贫、精准脱贫的重要通道；是满足交通量不断增长、适应运输发展的需要。因此其路网地位十分重要。

为加强土地复垦工作，珍惜和合理利用每一寸土地，改善生态环境，实现土地资源可持续利用，促进区域经济、社会和环境的和谐发展。依据国家相关法律法规，根据云南省转发的国土资源部等七部（委）《关于加强生产建设项目土地复垦管理工作文件的通知》的相关原则。凡从事开采矿产资源、烧制砖瓦、燃煤发电、修建公路铁路和兴修水利设施等生产建设活动造成土地损毁的单位或个人是土地复垦法定义务人，必须对被损毁的土地承担复垦责任和义务。根据土地复垦条例第三条规定，生产建设活动损毁的土地，按照“谁损毁，谁复垦”的原则，由生产建设单位或者个人负责复垦。本项目云南云岭公大公路工程有限公司为复垦责任人，负责项目生产建设活动损毁土地的复垦。

本项目（临时用地）工程：姚安至南华高速公路（南华段）第三施工总承包部二期临时用地作为姚安至南华高速公路工程南华县境内的临时用地，临时用地的占用旨为满足主体项目工程的建设。

1、为确保姚安至南华高速公路工程正常施工，公路施工过程中需修建进场道路以便拉运砂石、水泥等建筑材料及施工过程中的废弃物，在工程沿线有乡村公路可以利用。为满足施工的要求，在无道路可以利用的地方，需要新修施工便道（拓宽），施工便道

的建设是必要的，本方案为满足施工的要求，新增 12 条施工便道，在已报批临时用地的基础上，需扩征 2 条进场道路；2、因主体工程土石方开挖量较大前期报批弃土场不以满足弃土方量需求，因此在已报批项目《姚安至南华高速公路工程建设项目（南华段）临时用地一期土地复垦方案》7 号弃土场范围上进行扩征；3、因地形原因湿喷站实际用地范围与设计有偏差，因此本方案涉及 1 个湿喷站补征；4、为方便施工材料及设备堆放，本方案新增 1 个堆料场满足施工需求。

因此本方案临时用地总共 17 个地块，为 14 条施工便道、1 个弃土场补征、1 个湿喷站补征及 1 个堆料场，占地面积 4.8212 公顷。

在此背景下，根据《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》、《国土资源部关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知》规定。姚安至南华高速公路工程建设项目（姚安段）为申请办理临时用地手续等相关工作，云南云岭公大公路工程有限公司委托我单位为其编制《姚安至南华高速公路（南华段）第三施工总承包部二期临时用地土地复垦方案》。

二、编制目的

——明确投资建设单位云南云岭公大公路工程有限公司土地复垦的目标、任务、措施和实施计划等，为土地复垦的工程实施、管理、监督检查、验收以及土地复垦费用的缴纳、监管提供依据，确保土地复垦工作落到实处。

——根据复垦区的实际，确定复垦单元的土地利用类型、复垦时序等。

——为防治本工程建设所造成的土地损毁、保护和恢复项目区土地生态环境，提出切实可行的土地复垦措施；按土地复垦技术要求，明确要达到的技术标准和技术参数，计算复垦工程量，安排复垦进度；依据相关标准及规范要求投资估算，明确土地复垦投资计划安排。

——将土地复垦纳入工程建设的总体安排和年度计划中，落实土地复垦与主体工程“三同时”（“同时设计、同时施工、同时投产”）制度。

第二部分 土地复垦方案基本情况表

项目概况	项目名称		姚安至南华高速公路（南华段）第三施工总承包部二期临时用地土地复垦方案		
	单位名称		—		
	单位地址		—		
	法人代表	—	联系电话	—	
	企业性质	—	项目性质	建设项目	
	项目位置		楚雄州南华县		
	资源储量	—	生产能力 (或投资规模)	714299.0065 万元	
	划定矿区范围 批复文号	—	项目区面积	4.8212hm ²	
	项目位置土地利用现状图幅号		—		
	生产年限（或建设期限）	3 年（2022 年 4 月至 2025 年 3 月）	土地复垦方案 服务年限	4 年 7 个月（2023 年 9 月至 2028 年 3 月）	
方案编制单位	编制单位名称		云南英华地信科技有限公司		
	法人代表		—		
	资质证书名称	—	资质等级	—	
	发证机关	—	编号	—	
	联系人	—	联系电话	—	
	主 要 编 制 人 员				
	姓 名	职务/职称	专 业	单 位	签 名
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—

复垦区土地 利用现状	土地类型		面积（hm ² ）			
	一级地类	二级地类	小计	已损毁	拟损毁	占用
	耕地	水田	0.0000	0.0000	-	-
		旱地	0.3675	0.3675	-	-
	种植园用地	果园	0.3323	0.3323	-	-
	林地	乔木林地	3.3224	3.3224	-	-
		灌木林地	0.1710	0.1710	-	-
		其他林地	0.0451	0.0451	-	-
	交通运输用地	农村道路	0.4190	0.4190	-	
其他土地	田坎	0.1639	0.1639	-	-	
合 计		4.8212	4.8212-	-	-	
复垦 责任 范围 内土 地损 毁及 占用 面积	类 型		面积（hm ² ）			
			小计	已损毁或占用		拟损毁或占用
	损毁	挖 损	4.5858	4.3150		-
		塌 陷	-	-		-
		压 占	0.2354	0.5062		-
		小计	4.8212	4.8212		-
	占 用		-	-		-
合 计		4.8212	4.8212		-	
复 垦 土 地 面 积	一级地类	二级地类	面积（hm ² ）			
			已复垦	拟复垦		
	耕地	水田	-	0.0000		
		旱地	-	0.5065		
	种植园用地	果园	-	0.3370		
	林地	乔木林地	-	3.2242		
		灌木林地	-	0.1754		
	交通运输用地	农村道路	-	0.4190		
	其他土地	田坎	-	0.1590		
	合计		-	4.8212		
复垦率（%）		100				

一、复垦工作计划

(1) 工作计划：

本方案土地复垦工作按照“合理布局、因地制宜、宜农则农、宜林则林”的原则进行规划，建立新的土地利用系统，提高土地的生产力。土地复垦工作计划应当根据征地计划和工程进度来安排。

按照“边建设，边复垦”的原则，根据实际情况，根据姚安至南华高速公路（南华段）第三施工总承包部二期临时用地土地复垦方案特征和建设方式结合复垦服务年限，本方案设计将其土地复垦工作分为 1 个阶段进行。

复垦方案服务年限为 4 年 7 个月（2023 年 9 月至 2028 年 3 月）。

临时用地使用期限为 1 年 7 个月，即 2023 年 9 月-2025 年 3 月，临时用地使用的前四年，主要是主体工程的建设等。

2025 年 4 月-2026 年 3 月：本阶段为主体工程建设期、临时用地全面复垦期，复垦工作量：土壤重构工程：覆土 14611.60 m³、表土运输（1.5-2km）14611.60m³、编织袋装土 830.13m³、土工布 4704.83m³；土地平整工程：翻耕 0.5065 公顷、机械平土 7637.62m³、人工削放坡及找平 848.62m³；生物化学工程：商品有机肥 7.60t；清理工程：硬化场地拆除 380.52 m³、路面清理 7815.52 m³、废弃土石方清运 8196.04m³；植被重建工程：种植果树（石榴树）253 株、种植乔木（麻栎）9673 株、种植灌木（火棘）10199 株，播撒草籽 3.3996 公顷；道路工程：路面修复（路床压实）4190.00m²。

2026 年 4 月~2028 年 3 月：该阶段主要对复垦区进行监测。监测与管护工程：对 0.5065 公顷耕地及 3.3996 公顷林地管护，复垦工作计划表详见文本中表 8-1。

(2) 投资安排：

根据复垦投资费用估算，姚安至南华高速公路（南华段）第三施工总承包部二期临时用地土地复垦方案静态投资总计 143.16 万元，动态总投资总计 156.41 万元，静态亩均投资为 19795.23 元/亩，动态亩均投资 21627.82 元/亩。

项目土地复垦费用来源于项目总投资。本方案土地复垦服务年限为 4 年 7 个月，本方案复垦费用计提方式为 1 次性计提存放，以保证复垦工作的顺利进行。

表 1 土地复垦费用预存及投资安排表

行政区	阶段	年份	总投资	投资额度 (万元)	投资复垦费 用年度预存 额度 (万元)	年度复垦 费用预算 额 (万元)	阶段复垦费 用预存额
南华县	1	2023. 09 至 2024. 08	156. 41	20. 81	156. 41	156. 41	156. 41
		2024. 09 至 2025. 03		0. 00			
		2025. 04 至 2026. 03		125. 55			
		2026. 04 至 2027. 03		4. 90			
		2027. 04 至 2028. 03		5. 15			
合计			156. 41	156. 41	156. 41	156. 41	156. 41

工 作 计 划 及 保 障 措 施	(3) 主要工程措施: 根据姚安至南华高速公路(南华段)第三施工总承包部二期临时用地土地复垦方案的施工工艺、土地损毁时序,依据复垦土地最终确定的拟复垦方向,结合项目水土资源平衡分析等,该项目土地复垦项目主要拟采取以下工程措施: 1、土壤剥覆工程 1) 表土剥离 耕作层腐殖质土的剥离及堆放具有重要的意义。耕作层腐殖质土不仅是复垦土地覆土来源,也是减少复垦投资,保护自然资源的重要措施。 本方案对属于设计外的临时用地进行表土剥离,耕地、园地剥离厚度0.5m,林地剥离厚度0.3m,草地剥离厚度0.2m,剥离的表土堆放在前期已报批弃土场的表土堆放点储存,为减少堆场存土的流失,表土堆存前先在场地铺设土工布,待存土堆放后对堆土体采用沙袋压边、五色布遮挡、覆盖等临时防护措施,剥离工程量算入方案设计中,将剥离好的表土堆放在弃土场贮存并加以养护和妥善管理以保持其肥力;待土地平整结束后,再平铺于其表面使其得到充分、有效、科学的利用。 2) 土地翻耕 由于临时用地长期被压占,且覆土过程中发生的机械碾压,导致土壤板结,有机质含量下降等,因此,在复垦时,设计对临时用地区域进行翻耕,根据相关要求,设计翻耕深度为0.5m。 3) 表土覆盖 根据土地复垦质量控制标准,复垦为耕地、园地区域覆土厚度不小于50cm,复垦为林地区域覆土厚度不小于30cm。覆土表土从各场地附近的已报批弃土场取土覆土,平均运距1.5~2.0km。 2、土地平整工程 (1) 平整工程 土地平整是改变损毁土地地表形状、理性的主要的工程措施之一。建设项目挖损、压占土地后,原地表形态发生变化,可能出现凹坑、凸起,且出露物多为砾石、碎石、岩块石等,难以直接进行农、林利用。在土地平整过程中通过人机配合对大块石、岩块进行拣拾,实施土地平整,满足土地复垦的初步立地条件。本方案设计对拟复垦土地进行场地平整,场地进行碾压平整、平整后复垦为水田区域田面高差±3cm;复垦为水浇地、旱地区域田面高差±5cm。 3、清理工程 1) 硬化场地拆除 对场地内不需保留的硬化场地进行拆除,以恢复其生态或生产功能。本方案根据平面布置图工程量表确定拆除工程量,根据复垦方案所确定的复垦方向及区域。
--	--

工 作 计 划 及 保 障 措 施	2) 路面清理 主要对项目施工便道硬化部分进行清理, 根据设计资料本方案施工便道为泥结碎石路面, 铺设厚度约为 0.2m, 根据复垦方案所确定的复垦方向及区域。本方案根据业主提供资料进行确定拆除工程量 3) 废弃土石方清运 主要对拆除的场地内遗留的废弃建筑垃圾及路面硬化进行清理, 清理产生的建筑物垃圾运输至项目区各临时用地附近弃土场集中堆放处理, 平均运距约 1.5-2.0km。 4、土壤培肥工程 本方案设计对项目区复垦为耕地的区域进行土壤培肥, 耕地商品有机肥施用技术 施用量一般每亩每年 1000kg (培肥 2 年, 每年在大春作物栽种时作基肥施用)。 5、植被重建工程 设计采用乔灌草混种进行重建植被。选择云南松栽植乔木, 三角梅作为灌木。树木种植技术: 株行距 2m×2m, 块状整地, 栽植植苗, 雨季造林; 块状整地, 穴(坑) 规格: 50cm×50cm×50cm; 配置专人管护, 并对幼林进行抚育播。 2、实施保障措施: 1 组织保障措施 复垦方案重在落实, 切实改善开发建设项目所造成的土地和生态环境破坏, 审批后的方案由企业或县自然资源局组织实施, 并受当地或上级土地行政主管部门的监督检查。 为保证全面完成各项治理措施, 必须重视并完成以下工作: ——项目单位应健全工程项目的土地复垦组织领导体系, 成立土地复垦项目领导小组, 负责工程建设中的土地复垦领导、管理和实施工作, 并配合地方土地行政主管部门对土地复垦实施情况进行监督和管理, 同时组织学习《土地复垦条例》等有关法律法规, 提高工程建设者的土地复垦意识; ——项目单位必须严格按照土地复垦方案的治理措施、进度安排、技术标准等要求, 保质保量地完成土地复垦各项措施; 当地自然资源部门定期对土地复垦方案的实施进度、质量、资金落实等情况进行实地监督、检查。在监督方法上采用建设单位定期汇报与实地检查相结合, 必要时采取行政、经济、司法等多种手段促使土地复垦方案的完全落实。 ——土地复垦方案的实施单位应主动和当地土地行政主管部门联系, 接受地方土地行政监察机构对土地复垦方案实施情况的监督、检查、检疫和技术指导。认真贯彻“源头控制、预防与复垦相结合”的原则, 严格监督执行土地复垦的各项工作措施。 ——对已复垦的土地要加强管理、维护, 防止其他人为破坏。 2 费用保障措施 a) 资金来源: 本工程属建设类项目, 土地复垦工程投资应在项目总投资中列支, 并与主
---	--

体工程建设资金同时调拨使用，同时施工、同时发挥效益；建设单位应积极开展工作，落实土地复垦资金，保证方案实施。

复垦费用主要发生在复垦工程建设过程中，包括各种复垦工程技术措施实施的费用。复垦费用按照国土资发【2006】225号规定：“土地复垦费要列入建设项目总投资并足额预算”。

项目实施过程中，将根据施工实际情况，及时进行修订，若在具体实施过程中出现实际情况有与方案重大不符之处，将重新组织编报土地复垦方案。及时合理调整复垦资金预算，以保证复垦工作的正常进行。

b) 为严格资金管理使用，确保工程项目的顺利完成，组建项目资金管理领导小组，负责项目资金的支付、审批结算工作。

资金的使用管理是复垦工作能否按期实施的关键，由于本方案复垦时间较短，按照自然资源部的相关精神，原则上复垦费用应在工程开工前一次性缴纳完成，根据实际情况本项目复垦费用一次性缴存完成。

c) 建立资金风险防范机制，为确保项目资金能安全运作，严格专款专用，严禁挪作他用，保证项目顺利实施，必须建立资金风险防范机制。

d) 资金支付必须实行报请制度，经主管领导批准后方可开支，支出单据须经经办人签字认可，主管领导签字同意后，方可列支。项目资金设置专用帐户，会计、出纳人员专项管理。

3 监管保障措施

a) 政策措施：

1) 做好宣传发动工作，认清土地复垦在经济建设和可持续发展战略中所处的地位和作用，增强紧迫感和责任感。取得广大干部和群众的理解支持，充分发挥各项有利条件。2) 根据国家的有关政策制定土地复垦的奖惩制度。3) 加强监督，对复垦后的土地及时组织验收，合格的依法办理土地变更登记手续。

b) 管理措施：

1) 抓好资金落实，严格审查资金的应用情况；2) 按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，对土地复垦实行计划管理；3) 严格执行本土地复垦方案，加强对未规划土地的管理，禁止随意开发；4) 保护土地复垦单位的利益，调动土地复垦的积极性；5) 坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择施工队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度；6) 加强复垦后的土地利用与保护、巩固工作。

4 技术保障措施

a) 落实设计：方案批复后，建设单位必须委托有资质的设计单位，在具体的测量基础上进一步进行施工图设计，并报当地土地行政主管部门备案。若土地复垦方案和工程设计要作变更，则必须办理相应地报批手续。

b) 在工程施工阶段，业主方须聘用有资质的监理单位按照土地复垦方案进行工程监理，

	严把质量关。监理单位定期向建设管理单位提交土地复垦工程施工进度、质量报告。 c) 工程竣工前必须验收土地复垦工程内容,以达到土地复垦方案既定的目标、内容。 d) 加强管理机构人员有关土地复垦的法律、法规、政策和技术的培训,增强员工的责任心,提高职工的技术水平,加大科技投入,积极推广新工艺、新技术,提高效益,节约成本。 e) 技术档案管理:建立健全技术档案,包括土地复垦方案设计的所有资料和图纸,年度施工计划、总结、表格和文件等,各项复垦措施经费等技术资料,以及检查验收的全部文件、报告、表格资料。
--	---

投 资 测 算 估 算 依 据	1、估算编制依据 1) 《土地开发整理项目资金管理项目暂行办法》（国土资发[2000]282号）； 2) 《国家投资土地开发整理项目管理暂行办法》（国土资发[2000]316号）； 3) 《土地开发整理项目预算定额》财综[2011]281号； 4) 《土地开发整理项目施工机械台班费定额》财综[2011]281号； 5) 《土地开发整理项目预算编制暂行规定》财综[2011]281号； 6) 《土地复垦工程费用构成与取费标准》； 7) 《云南省建设工程材料及设备价格信息》2023.8。 2、基础单价编制依据 a) 人工单价确定：根据《土地开发整理项目预算编制暂行规定》，项目所属区域南华县属于六类工资地区。经计算，六类工资区人工单价分别按甲类工52.05元/工日、乙类工39.61元/工日计取。 b) 材料单价的确定：主要材料价格=材料原价+运杂费+采购保管费，其他材料的价格参考当地2023年8月建筑工程材料价格信息。 c) 施工机械台班单价的确定：在施工机械使用费的计算中，台班费依据《土地开发整理项目施工机械台班费定额》标准计取，施工机械台班费估算单价=折旧费+修理及替换设备费+安装拆卸费+机上人工费+动力燃料费。 d) 直接工程费单价计算：直接工程费单价按照《土地开发整理项目预算编制暂行规定》中的定额计算，直接工程费单价=人工费+材料费+施工机械使用费。 3、各种费用取费标准： 土地复垦费用估算中工程施工费、设备费、其他费用、基本预备费、价差预备费等费用的估算均按《土地开发整理项目预算定额标准》中规定的取费标准进行取费及计算。 相关费用的计算结果见附表
--	--

行政区	序号	工程或费用名称	费用（万元）	占静态投资比例%
南华县	一	工程施工费	110.34	77.08
	二	设备费	0.00	0.00
	三	其他费用	16.72	11.68
	四	监测与管护费	8.47	5.92
	(一)	复垦监测费	1.00	0.70
	(二)	管护费	7.47	5.22
	五	预备费	20.88	14.58
	(一)	基本预备费	7.62	5.33
	(二)	价差预备费	13.25	9.26
	(三)	风险金	0.00	0.00
	六	静态总投资	143.16	100.00
	七	动态总投资	156.41	

第三部分 建议

土地复垦作为补充生态用地的来源，具有较大的社会效益、生态效益和经济效益。复垦项目受到了当地政府的重视，受到了广大人民群众欢迎。为保证复垦项目的实施，还需要各方努力。为此，提出以下几点建议：

a) 复垦项目的实施应与建设项目同步进行，同时做好复垦区周围的生态环境保护工作。

b) 复垦项目实施过程中，若工程建设发生重大变化或本方案未考虑到的复垦区，业主单位须及时与当地政府或主管部门协商解决，并承担相关费用。

c) 复垦项目实施过程，当地政府和自然资源部门要做好监督、检查工作，实施完毕，应做好竣工验收工作。

d) 设立复垦项目领导机构，应发扬民主，充分尊重当地农民的意见，保障他们的权益。

e) 复垦区周边分布有基本农田，在施工过程中，须严格避让周围基本农田，若不能避让，责需按相关政策及法律法规办理相关用地手续。

姚安至南华高速公路（南华段）第三施工总承包部二期临时用地 土地复垦方案专家组评审意见

生产(建设)项目名称	姚安至南华高速公路（南华段）第三施工总承包部二期临时用地土地复垦方案	
生产(建设)单位名称	云南云岭公大公路工程有限公司	
方案编制单位名称	云南英华地信科技有限公司	
项目用地面积	项目区面积	4.8212 公顷
	损毁土地面积	4.8212 公顷
生产能力(或投资规模)		714299.0065 万元
生产年限(或建设期限)		3 年（2022 年 4 月至 2025 年 3 月）
专家 评审 意见	根据国土资源部国土资发〔2007〕81 号文“关于组织土地复垦方案编制和审查有关问题的通知”、国务院 592 号令《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》、《土地复垦质量控制标准》及土地开发整理工程建设标准和土地复垦相关规程，楚雄州自然资源和规划局组织专家于 2023 年 9 月 7 日对云南英华地信科技有限公司编制的“姚安至南华高速公路（南华段）第三施工总承包部二期临时用地土地复垦方案”进行了评审，形成如下审查意见： 一、本土地复垦方案报告书编制格式符合要求，内容齐全；调查研究与数据计算方法正确，基本可信；提出的各项土地复垦工程措施基本可行；复垦费用估算基本合理，可作为指导复垦义务人开展土地复垦工作的依据。 二、该项目位于云南省楚雄州南华县沙桥镇小河冲村民委员会、石星村民委员会，南华县龙川镇岔河村民委员会辖区内，项目临时用地面积 4.8212 公顷，复垦责任范围面积 4.8212 公顷，不占用三区三线永久基本农田及生态保护红线内土地。姚安至南华高速公路（南华段）第三施工总承包部二期临时用地涉及范围有 17 个地块，包括本项目设置 14 条施工便道、1 个弃土场补征、1 个湿喷站补征及 1 个堆料场。项目拟损毁土地面积为 4.8212 公顷，拟损毁地类涉及旱地 0.3675 公顷，果园 0.3323 公顷，乔木林地 3.3224 公顷，灌木林地 0.1710 公顷，其他林地 0.0451 公顷，农村道路 0.4190 公顷，田坎 0.1639 公顷。土地复垦服务年限 4 年 7 个月，为 2023 年 9 月至 2028 年 3 月。 三、原则同意报告书中关于姚安至南华高速公路（南华段）第三施工总承包	

部二期临时用地损毁土地的预测和分析。本项目属建设类项目，损毁土地方式主要有挖损、压占，复垦责任范围内损毁土地面积 4.8212 公顷，项目目前已开始施工建设，因此全为已损毁，已损毁面积为 4.8212 公顷。

四、基本同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。本项目最终拟复垦土地 4.8212 公顷，其中拟复垦为旱地 0.5065 公顷、果园 0.3370 公顷、乔木林地 3.2242 公顷、灌木林地 0.1754 公顷、农村道路 0.4190 公顷、田坎 0.1590 公顷，土地复垦率达 100.00%。

五、基本同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施。

（一）预防控制措施：（1）各种生产建设活动应严格控制在复垦区内，做好土壤和植被的保护措施，施工过程中的固体废弃物要及时处理；（2）合理地布置工作面及开挖顺序，规范化施工，减少不必要的人为损毁，在满足工程施工的基础上，尽量采取对土地损毁程度小的施工方法；（3）工程建设过程可能诱发地质灾害，引起滑坡、崩塌、泥石流水土流失，影响植物生长，破坏地面建筑物，对弃土区及其周边生态环境产生影响，需做好监控工作，及时发现和预报滑坡，减少滑坡可能造成的灾害。

（二）工程技术措施：（1）本项目建设结束后，对场地进行清理，进行表层清理及平整，平整后进行表土回覆，覆土后全场进行土壤改良，植被恢复，播撒草籽等工作；（2）复垦监测措施：对整个项目复垦责任范围进行动态监测，同时对复垦过程的复垦措施、复垦效果等监测。

（三）生物化学措施：（1）对复垦林地区域选择适宜当地的树种，复垦后进行适时管理，包括浇水、施肥、除草、除虫等，同时淘汰劣质树种。（2）对复垦为耕地区域进行土壤改良，采用客土法、绿肥法等方法，对复垦后的土层进行改良，提高土体有机质含量。

六、基本同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。

七、基本同意土地复垦投资估算结果。确定复垦工程静态总投资为 143.16 万元，动态总投资为 156.41 万元，静态亩均投资为 19795.23 元/亩，动态亩均投资 21627.82 元/亩。复垦义务人为云南云岭公大公路工程有限公司，复垦工作由复垦义务人组织施工队伍自行复垦。业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设生产成本中提取，加大土地复垦前期提取额度，并根据复垦工作安排制定土地复垦计

	划，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。 综上所述，该土地复垦方案编制的内容和成果总体符合土地复垦相关法律法规和技术规程规范的要求，相关分析评价依据较为充分，结论基本可信，对复垦责任范围内损毁土地确定的复垦目标任务和拟采取的复垦措施基本合理，复垦投资估（测）算结果基本准确，制定的复垦工作计划、费用安排及相关保障措施具有可操作性，可作为指导土地复垦义务人（生产建设单位）开展土地复垦工作的依据。专家组原则通过评审，需尽快按与会专家提出的修改意见进行补充完善后，在规定时限内按程序报自然资源主管部门审核备案。若项目性质、规模、地点、范围或采用的生产工艺等发生重大变化，应在规定时限内对本复垦方案进行修订或重新编制土地复垦方案，并报原审查的自然资源主管部门审查批准备案。
--	---